



UTFÖRANDEINTYG MED KONTROLLPLAN

Anläggande av avlopp – markbädd/infiltration

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

UPPLYSNING: Kontrollplanen (sidan 2-3) ska fyllas i under utförandet av avloppsanordningen. Utförandeintyg med kontrollplan samt fotodokumentation ska sedan skickas till Miljöavdelningen innan anordningen får tas i bruk. Om bilder sänds via e-post, använd: miljo@linkoping.se

Sökande

Namn		Organisationsnummer/Personnummer
Adress	Postadress	
Telefon bostad (även riktnummer)	Telefon arbete (även riktnummer)	
Telefon mobil	E-postadress	

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad Permanentus Fritidshus
----------------------	--

Typ av avloppsanordning

Slamavskiljarens volym, m ³ Ny Befintlig	Typbeteckning/Fabrikat	Markbädd, m ²	Utsläpp till
Infiltration, m ²	Förstärkt infiltration, m ²	Annat, specificera	
WC till slutna tank	Den slutna tankens volym, m ³	Fabrikat, material	
Urinsortering	Urintankens volym, m ³	Urinsorteringstolett, fabrikat	
Omhändertagande av urin från urinsorteringstolett Hämtning i kommunal regi		Eget omhändertagande	

Tillstånd/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/Beteckning	Avvikelser Ja Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av Entreprenör Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon (även riktnummer)	Telefax (även riktnummer) / E-post

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

Kontrollplan för enskild avloppsanordning

OBS! Vid  ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering har följts					
Anmälan har gjorts till Miljöavdelningen (Ma) innan avsteg från beslut					
Ma har kontaktats innan arbetet påbörjats					

Allmänna kontrollpunkter

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil)					
Urinledning luftad ovan tak (gärna tillsammans med avloppsluftningen)					
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anordningen					
Översiktsbild av färdigställd anordning BILD 1 					

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tankar, fördelningsbrunn och kemfällningsenhet

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Slamavskiljaren är försedd med T-rör BILD 2 					
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats					
Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar					
Urinledning lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar					
Urintankens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten BILD 3 					
Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på					
Slamavskiljare, slutna tank och urintank är lagda enligt tillverkarens anvisningar					
Vakuumenheten med tillhörande ledningar är anlagda enligt tillverkarens anvisningar					
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade					
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp vilka har justerats för jämt flöde					
Den slutna tanken/urintanken är försedd med manlucka eller slamsugningsrör BILD 4 					
Kemfällningsenhet är installerad enligt tillverkarens anvisningar BILD 5 					

Kontrollpunkter för markbädd, biomoduler, prefabricerad markbädd, tät markbädd och fosforfälla

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Markbädden är placerad enligt situationsplan					
Samtliga lager har rätt tjocklek och rätt fraktion (kornstorlek) enligt projektering BILD/-ER 6 					
Vid synligt grundvatten i schaktbotten har nivån på bädden höjts					
Dräneringsledningarna är försedda med luftning					
Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med möjlighet för provtagning av rinnande vatten					
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar BILD 7 					

Kontrollpunkter för markbädd, biomoduler, prefabricerad markbädd, tät markbädd och fosforfälla (forts. från sid 2)

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Spridningsledning med hål på undersidan och avslut med luftning BILD 8 					
Spridningsledning är lagda med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)					
Fiberduk är lagd ovan markbädd innan återfyllnad BILD 9 					
Återfyllnaden är minst 50 cm					
Prefabricerad markbädd är lagd enligt tillverkarens anvisningar BILD 10 					
Installation av tätskikt har utförts enligt projektering och enligt tillverkarens anvisningar BILD 11 					
Fosforfilter är anlagd enligt tillverkarens anvisningar BILD 12 					
Utloppsrorets mynning är avslutad i makadamlager BILD 13 					

Kontrollpunkter för infiltration och biomoduler

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Signatur	Anmärkning
Infiltrationsbädden är placerad enligt situationsplan					
Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt projektering					
Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)					
Vid förstärkt: Förstärkningslager består av rätt kornstorlek och har rätt tjocklek enligt beslut BILD 7 					
Biomoduler är lagda enligt tillverkarens anvisningar BILD 8 					
Spridningsledning med hål på undersidan och avslut med luftning BILD 9 					
Spridningsledning är lagda med lutning 5-10 ‰ (0,5-1 cm/m)					
Fiberduk är lagd på infiltrationsbädd innan återfyllnad BILD 10 					
Återfyllnaden är minst 50 cm					

Underskrift, entreprenör

Härmed intygas att avloppsanordningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Underskrift, sökande

Jag har tagit del av utförandeintyget med kontrollplan och godkänner att mina personuppgifter på första sidan behandlas för det ändamål som blanketten avser.

Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter

(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta bygg och miljönämnden enligt följande:
E-post: byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)